

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५०१६३ (साना सिंचाई कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. २५,००,०००।-

रु. हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
१	गुरुङगाउँ साना सिंचाई योजना लिवाङ क्रमागत	कि.मि.	०.३	१०.००	२५००००।०		१०.०			०.३	१००	२५००००।०	पाइप लाईन निर्माण
२	सखी १ साना सिंचाई योजना क्रमागत	कि.मि.	७.५	२८.००	७०००००।०		२८.०			७.५	१००	७०००००।०	पाइप लाईन निर्माण
३	खुमेल ९ साना सिंचाई योजना क्रमागत	कि.मि.	०.५	२८.००	७०००००।०		२८.०			०.५	१००	७०००००।०	पाइप लाईन निर्माण
४	गजुल कात्ले साना सिंचाई योजना क्रमागत	कि.मि.	०.१५	१२.००	३०००००।०		१२.०			०.१५	१००	३०००००।०	पाइप लाईन निर्माण
५	खाराखोला साना सिंचाई योजना मिभिङ २, ३, ४ र ६ क्रमागत	कि.मि.	०.४२५	१७.००	४२५०००।०		१७.०			०.४२५	१००	४२५०००।०	पाइप लाईन निर्माण
६	प्रशासनिक खर्च			५.००	१२५०००।०		५.०				१००	१२५०००।०	पाइप लाईन निर्माण
<b>जम्मा</b>				१००	२५०००००।०		१००					२५०००००।०	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०९३ (जि.वि.स.पुँजगत अनुदान )

वार्षिक बजेट रु. २,६२,२०,०००/-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
<b>ड</b>	<b>म्याचिङ्ग फण्ड (विशेष कोषहरु समेत)</b>												
१	स्थानीय विकास कोषको सचिवालय, रोल्पा		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
२	पश्चिम उच्च पहाडी गरिवी निवारण आयायोजना		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
३	कर्मचारी कल्याण विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
४	मर्मत संभार विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
५	प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
६	मानव संसाधन विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
७	वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
८	गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
९	महिला तथा बालबालिका विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
१०	स्थानीय विकास विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
११	उर्जा विकास विशेष कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
१२	आविधिक जिल्ला विकास योजना		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
१३	लघुउद्यम विकास कोष		०.७६		२०००००१०		०.७६				१००	२०००००१०	
१४	सम्झौता भए बमोजिम माग हुन आएका अन्य		१.५३		४०००००१०		१.५३				१००	४०००००१०	
	प्रशासनिक खर्च		३.८५		१००८२८२१०		३.८५				९९.१७९	१००००००१०	
	<b>जम्मा</b>				<b>४००८२८२१०</b>							<b>४००००००१०</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०९३ (जि.वि.स.पुँजिगत अनुदान )

वार्षिक बजेट रु. २,६२,२०,०००/-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाठ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
क	भौतिक पुर्वाधारतर्फ सञ्चालित हुने आयोजनाहरु												
१	सुनिलमार्ग (लिवाङ-धवाङ खण्ड)	कि.मि.	३	३.८१	१०००००१०		३.८१			३	१००	१०००००१०	
२	सुनिलमार्ग (मिभिङ-गजुल खण्ड)	कि.मि.	१.२	३.८१	१०००००१०		३.८१			१.२	१००	१०००००१०	
३	सुलिचौर- तेबाङ-प्यूठान मो.वा. (ठे.नं. ३)	स्तरान्ती		१.६	४२०६६७०		०.६				३७.४९२	१५७७१७०	
४	सुलिचौर- तेबाङ-प्यूठान मो.वा. (ठे.नं. २०)	स्तरान्ती		१.७५	४५९३६०१०		०.७९				४५.२३४	२०७७८६१०	
६	सुलिचौर-बडाचौर- गुम्चाल- पाङ मो.वा. (ठे.नं. ४)	स्तरान्ती		२.२८	५९८६६७०		२.२८				९९.९९१	५९८६९२१०	
७	सुलिचौर-बडाचौर- गुम्चाल- पाङ मो.वा. (ठे.नं. २१)	स्तरान्ती		१.३६	३५७२७३१०		१.३६				१००	३५७२७३१०	
८	सुलिचौर-बडाचौर- गुम्चाल- पाङ मो.वा. उ.भो.स.	स्तरान्ती		१.६९	४४४०६०१०		१.६९				१००	४४४०६०१०	
९	कोटगाउँ-माडिचौर- घोडागाउँ- किमिचौर मो.वा. (ठे.नं.१०)	कि.मि.	०.३	१.९५	५११८००१०		१.९५			०.३	१००	५११८००१०	
१०	कोटगाउँ-माडिचौर- घोडागाउँ- किमिचौर मो.वा. (ठे.नं. २७)	कि.मि.	०.३	३.२५	८५१७३८१०		३.१९			०.३	९८.१४५	८३५९४०१०	
११	बुढागाउँ- जुगार- गैरीगाउँ तिला मो.वा. (ठे.नं.११)	स्तरान्ती		२.२९	६०११९७०		२.२९				९९.९९९	६०११९३१०	
१२	बुढागाउँ- जुगार- गैरीगाउँ तिला मो.वा. (ठे.नं. २८)	स्तरान्ती		२.८	७३५२३८१०		२.८				१००	७३५२३८१०	
१३	माडिचौर- कोटगाउँ- दारवोट मो.वा (ठे.नं. १२)	स्तरान्ती		२.४८	६४९१७९१०		२.४४				९८.६८३	६४०६३२१०	
१४	माडिचौर- कोटगाउँ- दारवोट मो.वा उ.भो.स.	स्तरान्ती		३.२४	८५०८२११०		३.२४				१००	८५०८२११०	
१५	त्रिवेणी चविघाट मो.वा (ठे.नं. १३)	कि.मि.	१.७	१.३४	३५२५७४१०		१.२६			१.७	९३.५९६	३२९९९४१०	व्याक कटिड
१६	त्रिवेणी चविघाट मो.वा. उ.भो.स.	कि.मि.	१.३	२.४७	६४७४२६१०		२.४७			१.३	१००	६४७४२६१०	व्याक कटिड
१७	होलेरी एकिकृत विकास कार्यक्रम(गूरुयोजना निर्माण, वृत्त चित्र निर्माण, गढी लेकमा भिउ टावर निर्माण, रुन्टीमा पुर्वाधार तथा अन्य सुधार			७.६	२०००००१०		७.६				१००	२०००००१०	
१८	गरिवसंग विशेषकर कार्यक्रम			२.७५	७२००००१०		२.७५				१००	७२००००१०	
<b>जम्मा</b>					<b>१२२००००१०</b>							<b>११६३८४९२१०</b>	

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
<b>ख</b>	<b>प्रबर्द्धनात्मक लगानी क्षेत्रका कार्यक्रमहरु</b>												
१	उपस्वास्थ्य चौकी मसिनामा बर्थिड सेन्टरमा सिढी र कम्पाउण्ड वाल निर्माण	स्थान	१	०.५७	१५००००१०		०		१	०			
२	करेटी ६ मा आकाशे पानी संकलन कार्यक्रम	„	१	१.३३	३५००००१०		१.३३		१	१००		३५००००	
	<b>जम्मा</b>				<b>५०००००१०</b>							<b>३५००००१०</b>	
<b>ग</b>	<b>लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ (महिला)</b>												
१	बर्थिड सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी मिरुल	भवन	१	३.४३	९०००००१०		३.४३		१	१००		९०००००	३ कोठे घर
२	बर्थिड सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी राँक	भवन	१	३.४३	९०००००१०		३.४३		१	१००		९०००००	३ कोठे घर
३	बर्थिड सेन्टर निर्माण उपस्वास्थ्य चौकी उवा	भवन	१	३.४३	९०००००१०		०		१	०			३ कोठे घर
	<b>जम्मा</b>				<b>२७०००००१०</b>							<b>१८०००००१०</b>	
<b>घ</b>	<b>लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ (बालबालिका)</b>												
१	प्राथमिक विद्यालयहरुमा शौचालय र कक्षा कोठा निर्माण (प्रत्येक इलाकामा १/१ वटा विद्यालयलाई)												
क	नवज्योती प्रा.वि.मसिना	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ख	सरस्वती प्रा.वि. जुतुडखोला	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ग	सिद्ध प्रा.वि. भिजाधोगा	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
घ	जनकल्याण प्रा.वि.	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ङ	दिपज्योती प्रा.वि.थवाड	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
च	दिपज्योती प्रा.वि.पाछावाड	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
छ	खगेन्द्र जन प्रा.वि.जिनावाड	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ज	जनज्योती प्रा.वि.जंकोट	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
झ	सिद्धेश्वरी प्रा.वि.बुढागाउँ	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ञ	जालनेटा प्रा.वि.डुब्रिड	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
ट	बालविकास प्रा.वि.रेउघा	कोठा	१	०.७६	२०००००१०		०.७६		१	१००		२०००००१०	१ कोठा,१ शौचालय
२	बालकलव तथा बाल सञ्जालको संस्थागत विकासको लागि सहयोग कार्यक्रम	पटक		०.३८	१०००००१०		०.३८			१००		१०००००१०	
३	कोटगाउँ बाल पुस्तकालय सञ्चालन			१.९१	५०००००१०		१.९१			१००		५०००००१०	पुस्तक खरिद
	<b>जम्मा</b>				<b>२८०००००१०</b>					<b>१००</b>		<b>२८०००००१०</b>	

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
च	लक्षित वर्ग कार्यक्रमतर्फ (पिछडिएको वर्ग, दलित जनजाति)												
१	रुइनीवाड- फर्साचौर- फगाम- जेल्वाड मो.वा (ठे.नं. १४)	स्तरोन्नती		२.३६	६१९७८११०		१.७८				७५.१०७	४६५४९७०	
२	रुइनीवाड- फर्साचौर- फगाम- जेल्वाड मो.वा (ठे.नं. ३१)	स्तरोन्नती		१.२६	३२९९६०१०		०.९३				७३.५६२	२४२७२४१०	
३	रुइनीवाड- फर्साचौर- फगाम- जेल्वाड मो.वा उभोस	स्तरोन्नती		४.०२	१०५५३४०१०		२.१				५२.१४	५५०२५९१०	
४	सुलिचौर-पोवाड- उवा-थवाड मो.वा. (ठे.नं. ५)	स्तरोन्नती		२.६९	७०५०८६१०		२.६९				९९.८६५	७०४१३६१०	
५	सुलिचौर-पोवाड- उवा-थवाड मो.वा. (ठे.नं. २२)	स्तरोन्नती		१.११	२८९८३३१०		१.११				१००	२८९८३३१०	
६	जनजाति वस्ती भावाडमा खानेपानी योजना निर्माण	कि.मि.	२७.५	३.८१	१००००००१०		३.८१			२७.५	१००	१००००००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>९९.९६</b>	<b>४००००००१०</b>		<b>९०.९३</b>					<b>३२५२४४९१०</b>	
	<b>कुल जम्मा</b>				<b>२६२०८२८२१०</b>							<b>२३८४०९४११०</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. गा.वि.स.अनुदान (चालु) रु.२,९३,७३,०००/- र गा.वि.स.अनुदान (पूजिगत) रु.१०,९०,३२,५००/-

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
१	गाउँ विकास समितिलाई चालु खर्च एकमुष्ट अनुदान निकास				२९३७३०००१०							२९३७३०००१०	
<b>जम्मा</b>					<b>२९३७३०००१०</b>							<b>२९३७३०००१०</b>	

१	गाउँ विकास समितिलाई पूजिगत खर्च एकमुष्ट अनुदान निकास				१००२७४७५७०							१००२७४७५७०	
२	प्रशासनिक खर्च (जि.वि.स.)				७५७७४३१०							७५७७४३१०	
<b>जम्मा</b>					<b>१०९०३२५००१०</b>							<b>१०९०३२५००१०</b>	

विद्युत विकास विभाग बाट प्राप्त विद्युत रोयल्टी रु.१०,००,०००/-

१	साना जलविद्युत आयोजना निर्माण उवा-१	संख्या	१	१००	१००००००१०				१००		१००	१००००००१०	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>१००००००१०</b>				<b>१००</b>				

नेपाल सरकार  
स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८२८३ (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. ७०,००,०००/- ( सभासद संख्या ७ X १०,००,०००/- = ७०,००,०००/-)

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
६	<b>माननीय सभासद श्री जयपुरी घर्ति अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम</b>				<b>१००००००१०</b>								
१	श्री सरस्वती नि.मा.वि.डाईवाड छाना मर्मत पाड ५	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
२	श्री ने.रा.नि.मा.वि.स्यूरी फिल्ड निर्माण वडा नं. १	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
३	श्री ने.रा.नि.मा.वि.हार्जड फिल्ड निर्माण वडा नं. २	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
४	श्री तारा मा.वि. वामरुक भवन निर्माण वडा नं. ७	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
५	श्री गुरुदय नि.मा.वि.धवाड भवन मर्मत धवाड १	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
६	श्री भानुभक्त मा.वि.उवा भवन निर्माण वडा नं. ६	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
७	श्री बागेश्वरी मा.वि.लिवन फिल्ड निर्माण वडा नं. ८	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
८	श्री नमुना मा.वि.कसला फिल्ड निर्माण वडा नं. ७	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
९	श्री ने.रा.मा.वि.फगाम फिल्ड निर्माण वडा नं. ६	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
१०	श्री जनज्योती उ.मा.वि.राजुल फिल्ड निर्माण वडा नं.१	गोटा	१	५.०	५००००१०		५			१	१००	५००००१०	
११	श्री रेडियो जलजला उपकरण खरिद			२०.०	२०००००१०		२०				१००	२०००००१०	
१२	प्रशासनिक खर्च			५.०	५००००१०		५				१००	५००००१०	
१३	प्रशासनिक खर्च कार्यालय			१.५	१५०००१०		१।५				१००	१५०००१०	
१४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम			२३.५	२३५०००१०		२३।५				१००	२३५०००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१००००००१०</b>		<b>१००</b>					<b>१००००००१०</b>	
१५	<b>माननीय सभासद श्री सन्तोषकूमर बूढा मगर अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम</b>				<b>१००००००१०</b>								
१	शहिद समाधिस्थल तथा शहिद स्मृति रिडरोड भावाड रोल्पा निर्माण	कि.मि.	१	४६.७५	४६७५००१०		४६.८				१००	४६७५००१०	
२	जननमुना अस्पताल घोरनेटी ओत रोल्पाको औषधी खरिद			४६.७५	४६७५००१०		४६.८				१००	४६७५००१०	
३	प्रशासनिक खर्च			५.००	५००००१०		५.०				१००	५००००१०	

४	कार्यालय प्रशासनिक खर्च			१.५०	१५०००१०		१.५			१००	१५०००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१००००००१०</b>		<b>१००</b>				<b>१००००००१०</b>	

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
<b>१११</b>	<b>माननीय सभासद श्री ओनसरी घर्ति अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम</b>				<b>१००००००१०</b>								
१	रेडियो जलजलाको उपकरण खरिद			२०.०	२०००००१०		२०				१००	२०००००१०	
२	जंकोट माडिचौर होमा रिसवाड जाने मो.बा.	स्तरोनन्ति		२०.०	२०००००१०		२०				१००	२०००००१०	
३	होलेरी बजार पम्पसेट निर्माण			२०.०	२०००००१०		२०				१००	२०००००१०	
४	मिरुल रविन स्मृति जनकृषि सहकारी संस्थालाई विउ खरिद र ढुवानी			१०.०	१०००००१०		१०				१००	१०००००१०	
५	कोर्चावाड शहिद स्मृति पार्क	स्थान	१	१०.०	१०००००१०		१०				१००	१०००००१०	
६	रोल्पा पर्यटन व्यवसायी समितिलाई फर्निचर खरिद			३.५	३५०००१०		३.५				१००	३५०००१०	
७	चिउरागाड लघुजलविद्यु परियोजना ओत			१०.०	१०००००१०		१०				१००	१०००००१०	
८	प्रशासनिक खर्च			५.०	५००००१०		५				१००	५००००१०	
९	प्राविधिक खर्च			१.५	१५०००१०		१.५				१००	१५०००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१००००००१०</b>		<b>१००</b>					<b>१००००००१०</b>	
<b>११२</b>	<b>माननीय सभासद श्री तारा घर्ति अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम</b>				<b>१००००००१०</b>								
१	राडसी पोखरा धर्मशाला मोटरवाटो राडसी गा.वि.स.रोल्पा	कि.मि.	१.२	४६.७५	४६७५००१०		४६.८				१००	४६७५००१०	
२	श्री विरेन्द्र मा.वि.गैरीगाड गाड वडा नं. ६			१६.७५	१६७५००१०		१६.८				१००	१६७५००१०	
३	श्री निम्न मा.वि.धवाड कोटगाड रोल्पा सि.त.भ. वडा नं. ९			१०.००	१०००००१०		१०				१००	१०००००१०	
४	रेडियो जलजला उपकरण खरिद			२०.००	२०००००१०		२०				१००	२०००००१०	
५	प्रशासनिक खर्च			५.००	५०००००१०		५				१००	५०००००१०	
६	जि.वि.स.प्रशासनिक खर्च			१.५०	१५००००१०		१.५				१००	१५००००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१००००००१०</b>		<b>१००</b>					<b>१००००००.०</b>	



सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
												बजेट खर्च	
६	माननीय सभासद श्री रिमाकूमारी नेपाली अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम				१०००००१०								
१	प्रशासनिक खर्च		५.०		५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
२	जुगार खानीखोलादेखि हाडजाबाड भिनुवा घाँतिगाउँ मोटरबाटो	कि.मि.	१.५	५०.०	५००००१०		५०.०			१००		५००००१०	
३	कुजेजार सल्लीमारे माडिखोला ताकेवाड लघुजलविद्युत आयोजना तालावाड			२५.०	२५०००१०		२५.०			१००		२५०००१०	
४	होलेरी हेल्थसेन्टर फिल्ड निर्माण			२०.०	२००००१०		२०.०			१००		२००००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१०००००१०</b>		<b>१००</b>					<b>१०००००१०</b>	
६७	माननीय सभासद श्री सन्तोषी वि.क. अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम				१०००००१०								
१	सामुदायिक रेडियो जलजला उपकरण खरिद			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
२	हुकिनी पनेरा खानेपानी डुब्रिड १ हालरी			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
३	जनता नि.मा.वि. नुवागाउँ ६ ह्याड कोटवन			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
४	विहानी पा.वि. लिघा लिवाड मसिना ५ मैचन्ने			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
५	शाहिदन स्मृति समाधी स्थल निर्माण भावाड			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
६	गैरीगाउँ ८ नन्दीखोला खानेपानी			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
७	दलित महिला जनचेतना कार्यक्रम			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
८	श्री नमुना मा.वि.कसला फिल्ड निर्माण वडा नं. ७			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
९	श्री ने.रा.मा.वि.फगाम फिल्ड निर्माण वडा नं. ६			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
१०	श्री जनज्योती उ.मा.वि.गजुल फिल्ड निर्माण वडा नं. १			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
११	श्री रेडियो जलजला उपकरण खरिद			२०.०	२००००१०		२०.०			१००		२००००१०	
१२	प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशत			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	
१३	प्रशासनिक खर्च कार्यालय			१.५	१५०००१०		१.५			१००		१५०००१०	
१४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम			२३.५	२३५००१०		२३.५			१००		२३५००१०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१०००००१०</b>		<b>१००.०</b>					<b>१०००००१०</b>	
६८	माननीय सभासद श्री जोखबहादुर महारा अनुसूचि १ बमोजिमको विभिन्न कार्यक्रम				१०००००१०								
१	गजुल धवाड लिवाड सुनिल मार्ग	स्तरौन्नति		१०.०	१००००१०		१०.०			१००		१००००१०	
२	गौरीशंकर नि.मा.वि. ठुलो नम्जा (शि.त.भ.)			१०.०	१००००१०		१०.०			१००		१००००१०	
३	जलजला रेडियो भवन निर्माण			२७.५	२७५००१०		२७.५			१००		२७५००१०	
४	रेडियो जलजला उपकरण खरिद			३९.०	३९०००१०		३९.०			१००		३९०००१०	
५	मोहला सशक्तिकरण सचेतना रोडयो कार्यक्रम (जलजला रोडयो)	स्थान	२	७.०	७००००१०		७.०			१००		७००००१०	
६	प्रशासनिक खर्च			५.०	५००००१०		५.०			१००		५००००१०	

७	प्राविधिक खर्च			१.५	१५०००।०		१.५			१००	१५०००।०	
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>१००००००।०</b>		<b>१००</b>				<b>१००००००।०</b>	
	<b>कुल जम्मा</b>				<b>७००००००।०</b>						<b>७००००००।०</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०४३ (ग्रामिण खानेपानी तथा स.स.कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. ६३,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आपाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	बजेट खर्च	
१	खानेपानी योजना निर्माण घर्तिगाउ ६	कि.मि.	६	१४.३	९०००००।०		१४.२९			१००	९०००००.०	पाइप लाईन	
२	खानेपानी योजना निर्माण राडकोट ४ र ५	कि.मि.	२	१४.३	९०००००।०		१४.२९			१००	९०००००.०	पाइप लाईन	
३	खानेपानी योजना निर्माण भावाड क्रमागत	कि.मि.	२७.५	१४.३	९०००००।०		१४.२९			१००	९०००००.०	पाइप लाईन	
४	खानेपानी योजना निर्माण कुरेली ७ र ८ क्रमागत	कि.मि.	३	१२.६	७९५०००।०		१२.६२			१००	७९५०००.०	पाइप लाईन	
५	खानेपानी योजना निर्माण सिर्प ७	कि.मि.	२.२	१४.३	९०००००।०		१४.२९			१००	९०००००.०	पाइप लाईन	
६	निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यक्रम	पटक		२.९४	१८५०००।०		२.९४			९९।९९४	१८४९८८.०		
७	स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	पटक		२.६२	१६५०००।०		२.६१९			१००	१६५०००.०		
८	मिरुल उप-स्वास्थ्य चौकीमा निर्माणाधिन बर्थिड सेन्टरमा शौचालय निर्माण	गोटा	१	४.३७	२७५०००।०		४.३७			१००	२७५०००.०		
९	राँक उप-स्वास्थ्य चौकीमा निर्माणाधिन बर्थिड सेन्टरमा शौचालय निर्माण	गोटा	१	४.३७	२७५०००।०		४.३७			१००	२७५०००.०		
१०	उवा उप-स्वास्थ्य चौकीमा निर्माणाधिन बर्थिड सेन्टरमा शौचालय निर्माण	गोटा	१	४.३७	२७५०००।०		०			०			
११	स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम ४ स्थानमा	पटक		१.५९	१०००००।०		१.५८७			१००	१०००००.०		
१२	मर्मत संभार कोषमा म्याचिङ्ग			५	३१५०००।०		५			१००	३१५०००.०		
१३	प्रशासनिक खर्च			५	३१५०००।०		५			१००	३१५०००.०		
	<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>६३०००००।०</b>		<b>९५.६</b>				<b>६०२४९८८.०</b>		

नेपाल सरकार  
स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०८३ (कृषि सडक कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. ७६,००,०००/-

रु. हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति			
१	माडिचौर जंकोट-मनधारा-कुरेली खरीबोट मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. ६ )	स्तरान्नाति		५.५	४१७०५११०		४.८९१					८९.१३८५	३७१७५३१०	
२	माडिचौर जंकोट-मनधारा-कुरेली खरीबोट मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. २३ )	स्तरान्नाति		४.१	३१२४४५१०		४.१११				१००		३१२४४५१०	
३	माडिचौर जंकोट-मनधारा-कुरेली खरीबोट मोटरबाटो निर्माण उ.भो.स.	स्तरान्नाति		३.६	२७०५०४१०		०				०			
४	शहिदमार्ग-तालावाड-राँक-गुराँसे इरिवाड-कालापेखरा पाछावाड हुदै रुकुम मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. ७)	कि.मि.	०.५	४.१	३१२९००१०		४.११५			०.५	९९.९४१८		३१२९००१०	
५	शहिदमार्ग-तालावाड-राँक-गुराँसे इरिवाड-कालापेखरा पाछावाड हुदै रुकुम मोटरबाटो निर्माण उ.भो.स.	कि.मि.	१.०	९.०	६८७९००१०		९.०४१			१.०	१००		६८७९००१०	
६	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिगे मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. ८)	कि.मि.	०.४	६.५	४९०७३६१०		६.४५७			०.४	१००		४९०७३६१०	
७	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिगे मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. २५)	कि.मि.	१.५	११.१	८४१४४३१०		११.०७			१.५	१००		८४१४४३१०	
८	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिगे मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. ९)	कि.मि.	३.५	६.५	४९५९९०१०		६.०८४			३.५	९३.२४६६		४६२४९११०	
९	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिगे मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. २६)	कि.मि.	०.४	११.०	८३४००११०		१०.९७			०.४	१००		८३४००११०	
१०	माडिचौर-घर्तिगाउ-दलसिगे मोटरबाटो निर्माण उ.भा.स.)	कि.मि.	३.५	५.८	४३७९९०१०		०			०.०	०			
११	दुविडाडाँ-धौलावाड-उघा-लापाल-कोछाप-बाभावाड सडक निर्माण (ठे.नं. १६)	कि.मि.	०.७	७.७	५८७२४०१०		७.७२७			०.७	१००		५८७२४०१०	
१२	दुविडाडाँ-धौलावाड-उघा-लापाल-कोछाप-बाभावाड सडक निर्माण (ठे.नं. ३३)	कि.मि.	०.५	८.८	६६६७९६१०		८.७७४			०.५	१००		६६६७९६१०	

१३	दुविडाडाँ-धौलावाङ-उघा-लापाल-कोछाप-बाभावाङ सडक निर्माण उ.भो.स.	कि.मि.	०.२	३.२	२४५९६४१०		३.२३६			०.२	१००	२४५९६४१०	
१४	मर्मत संभार कोष म्याचिड			८.२	६२००००१०							६२००००१०	
१५	प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशतले हुने			५.०	३८००००१०							३८००००१०	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>७६००००१०</b>							<b>५८९२६९५१०</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ (कृषि सडक कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. २०,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	बजेट खर्च	
१	किमिचौर- घोडागाउ-लामीडाडाँ सुर्पाल मोटरबाटो निर्माण ( ठे.नं. १९)	स्तरान्नाति		४३.१	८६२०८८१०		४३.१				४३.०९५	८६१९०२१०	
२	किमिचौर- घोडागाउ-लामीडाडाँ सुर्पाल मोटरबाटो निर्माण उ.भो.स.	स्तरान्नाति		१.९	३७९१२१०		०				०	०१०	
३	प्युरी-रुन्टी-करेटी-माडिखोला मोटरबाटो निर्माण (ठे.नं. १५)	कि.मि.	०.५	१७.३	३४६६२६१०		१५.७				१५.७१८	३१४३५३१०	
४	प्युरी-रुन्टी-करेटी-माडिखोला मोटरबाटो निर्माण उ.भो.स.	कि.मि.	०.५	३२.७	६५३३७४१०		३२.७				३२.६६९	६५३३७४१०	
५	प्रशासनिक खर्च ५ प्रतिशतले हुने			५.०	१०००००१०		५				५	१०००००१०	
<b>जम्मा</b>				<b>१००.०</b>	<b>२०००००१०</b>		<b>९६.५</b>				<b>९६.४८१</b>	<b>१८२९६२९१०</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८०९३ (भोलुङ्गे पुल )

वार्षिक बजेट रु. ७,२२,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	बजेट खर्च	

१	विभिन्न भौ.पु.नियमित मर्मत संभार	गोटा	१२४	५१.५२	३७२०००१००		५०.२८		१२१	९७.५८१	३६३०००१००	
२	भौ.पु.वृहत मर्मत संभार	गोटा	२	४८.४८	३५००००१००		४८.४८		२	१००	३५००००१००	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>७२२०००१००</b>		<b>९८.८</b>				<b>७१३०००१००</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८१२३ (जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. २,३६,००,०००/-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म वजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
१	घोडागाउँ ६ सिचाँइ आयोजना	कि.मि.		३.३९	८०००००१०		३.३९				१००	८०००००	
२	घर्तिगाउँ घोरनेटी सुखाओडार सल्यान जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	स्तरोन्नति		२.९७	७०००००१०		२.९७				१००	७०००००	
३	तेवाङको भुग्रीपाटी पावाङ जुटुङखोला मैरामारे प्यूठान जोड्ने मोटरबाटो	कि.मि.	१	२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
४	किमिचौर (प्युठान) घोडागाउँ रोल्पा स्वर्गद्वारी दाङ जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	स्तरोन्नति		२.१२	५०००००१०		०.००				०	०	
५	बागेश्वरी प्रा.वि.भवन निर्माण जंकोट	भवन	१	१.२७	३०००००१०		१.२७				१००	३०००००	
६	सुलिचौर मिफिङ-खुमेल-गजुल-भुम हुदै लिवाङ जोड्ने सुनिल मार्ग	स्तरोन्नति		४.२४	१००००००१०		४.२४				१००	१००००००	
७	शहिदमार्ग दुईखोली बाघमारा चुनवाङ सडक निर्माण	स्तरोन्नति		८.४७	२००००००१०		८.४७				१००	२००००००	
८	भित्तावाङ च्यरागाड लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण ओत (कुलो निर्माण)	कि.मि.		२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
९	छायाछत्र लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण जंकोट (कुलो निर्माण)	कि.मि.		३.३९	८०००००१०		१.४०			४१२६३	३३०१००		
१०	व्याङखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण घर्तिगाउँ (कुलो निर्माण)	कि.मि.		२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
११	नाङखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कोर्चावाङ (कुलो निर्माण)	कि.मि.		२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
१२	कुरेली ३ हाइम खोला जलविद्युत निर्माण (कुलो निर्माण)	कि.मि.		२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
१३	जनसेवा गणतान्त्रिक युवा क्लव भवन निर्माण	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
१४	राम्जावेशी युवा क्लव भवन निर्माण माडिचौर	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
१५	माडी जलजला युवा क्लव भवन निर्माण जंकोट	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.४२				५०	१०००००	

१६	गजल स्मृति युवा क्लव भवन निर्माण भावाड	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
१७	शहिद स्मृति युवा क्लव भवन निर्माण राडसी	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
१८	थुर्पा युवा क्लव भवन निर्माण कोर्चावाड	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
१९	सुस्मिता स्मृति युवा क्लव भवन निर्माण हरिगाउँ खुंगी	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.००				०		
२०	अजम्बरी युवा क्लव भवन निर्माण थवाड	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.००				०		
सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%	बजेट खर्च	
२१	छडकेदेउराली युवा क्लव भवन निर्माण राडकोट	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
२२	जलजला युवा क्लव पूर्वाधार निर्माण पाछावाड	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
२३	लिस्ने राज्यपोखरी युवा क्लव पूर्वाधार निर्माण तेवाड	कोठा	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
२४	श्री कृष्ण मा.वि. घर्तिगाउँ भवन निर्माण	भवन	१	१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
२५	वडाचौर खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने	कि.मि.	२.२	२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
२६	बाल उदय मा.वि. माडिचौर भवन निर्माण	भवन	१	९.७५	२३०००००१०		९.७५				१००	२३०००००	
२७	जिल्ला खेलकुद मैदान निर्माण लिवाड	स्थान	१	१.२७	३०००००१०		१.२७				१००	३०००००	
२८	एकिकृत कृषि उत्पादन परियोजना, रविनस्मृति जन कृषि सहकारी संस्था मिरुल मर्मत	भवन	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
२९	ल्यावाडदेखि जेलवाड ठुलोगाउँ मोटरबाटो निर्माण	कि.मि.	०.५	६.३६	१५०००००१०		६.३६				१००	१५०००००	
३०	रोल्या होलेरी कुर्जा हुदै ग्वारखोला मो.बा. निर्माण	कि.मि.	१.५६	४.२४	१००००००१०		४.२४				१००	१००००००	
३१	सुलिचौर, फर्साचौर, गजुल काभ्रा, मनघा, क्वालीगाउँ भुम, लिवाड सडक मर्मत	कि.मि.	०.२	४.२४	१००००००१०		४.२४				१००	१००००००	
३२	लिवाड मसिना सल्लिवोट बाभ्रावाडसम्म मो.बा. निर्माण	कि.मि.	०.५५	१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
३३	लिवाड रेउघादेखि देउरालीसम्म मो.बा. निर्माण	स्तरान्ति		१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
३४	लिवाड मेवाङ्गदेखि धारापानी मो.बा. निर्माण	कि.मि.	२	१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
३५	लिवाड मसिनादेखि सानो लिवाडसम्म मो.बा. निर्माण	कि.मि.	०.२	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
३६	बालकल्याण उ.मा.वि.विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण	घर	१	४.२४	१००००००१०		४.२४				१००	१००००००	
३७	मसिना गा.वि.स.मा रिक्वा खाेपानी योजना	कि.मि.	०.५	१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
३८	सत्य साइबावा वृद्धाआश्रम लिवाड ५ को भवन निर्माण	भवन	१	२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	
३९	बागेश्वरी निमावि भावाड ३ भावाडको भवन निर्माण	भवन	१	०.८५	२०००००१०		०.८५				१००	२०००००	
४०	रेडियो रोल्याको भवन निर्माण	भवन	१	०.४२	१०००००१०		०.००				०		
४१	सखीवाट जेदवाडको देउसिड धारा हुदै लिवाडगी आप जोड्ने मो.बा. निर्माण			१.६९	४०००००१०		१.६९				१००	४०००००	
४२	लहरीखोला, गर्पा, ह्वामा लिवन हुदै मिरुल सडक निर्माण	स्तरान्ति		२.१२	५०००००१०		२.१२				१००	५०००००	

४३	पाखापानी ढ खा.पा. योजना	कि.मि.	०.८	१.६९	४०००००१०		१.६९			१००	४०००००	
४४	किमिचौरदेखि जेदवाड लालटीवाड सडक मर्मत	कि.मि.		१.६९	४०००००१०		०.००			०		
४५	भावाड शहिद स्मृति रिडरोड तथा शहिद समाधि स्थल निर्माण	कि.मि.	१.५	१.२७	३०००००१०		१.२७			१००	३०००००	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>२३६००००१००</b>		<b>९१.६५</b>				<b>२१६३०१००१००</b>	

नेपाल सरकार

स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा

आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३३७१०७४ (केन्द्रिय सडक कार्यक्रम )

वार्षिक बजेट रु. ६०,००,०००।-

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाइ	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म बजेट खर्च	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%		
१	दाड दुईखोली रोल्पा दूविडाडा धौलावाड मसिना उघाँ जेदवाड माडिचौर लिवाड सडक	कि.मि.	०.२	६.७	४०००००१०		६.६७			०.२	१००	४०००००१०	
२	प्युरी रुन्टी सडक स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्मस्थल	कि.मि.	०.२	१६.७	१०००००१०		१६.७			०.२	१००	१०००००१०	
३	शहिदमार्ग तार्केवाड तालावाड राँक गुराँसे पाछावाड रुकुम सडक	कि.मि.	०.२	६.७	४०००००१०		६.६७			०.२	१००	४०००००१०	
४	शहिदमार्ग दुईखोली बाघमारा चुनवाड रुकुमकोट जोड्ने सडक	कि.मि.	०.३	५०.०	३०००००१०		५०			०.३	१००	३०००००१०	
५	होलेरी ग्वारखोला हापुर सडक	कि.मि.	०.६	१५.०	९०००००१०		१५			०.६	१००	९०००००१०	
६	प्रशासनिक खर्च			५.०	३०००००१०		५				१००	३०००००१०	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>६०००००१०</b>		<b>१००</b>					<b>६०००००१०</b>	

नेपाल सरकार  
स्थानीय विकास मन्त्रालय  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रोल्पा  
आ.व. ०६८/०६९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व.उ.शि.नं. ३६५८१३३ (पश्चिम उच्च पहाडी गरिवी निवारण आयोजना )

वार्षिक बजेट रु. २,८२,९०००।- (म्याचिड फण्ड रु.२,००,०००।- समेत)

रु.हजारमा

सि.नं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	चौमासिक / वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हालसम्म		०६९ आषाढ सम्म	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति%	बजेट खर्च	
१	अजम्वरी साना सिंचाई मर्मत योजना पाछावाड १	मर्मत	१	८.९३	२५२५००।०		८.९३			१	१००	२५२५००।०	
२	खर्क साना सिंचाई मर्मत योजना गैरीगाउ ४	मर्मत	१	५.३६	१५१५००।०		५.३६			१	१००	१५१५००।०	
३	जनकल्याण प्रा.वि. भवन मर्मत योजना बुढागाउँ १	मर्मत	१	५.३६	१५१५००।०		५.३६			१	१००	१५१५००।०	
४	जिनावाड खानेपानी मर्मत योजना जिनावाड २ र ७	मर्मत	१	५.३६	१५१५००।०		५.३६			१	१००	१५१५००।०	
५	राड्सी खानेपानी मर्मत योजना राड्सी २ र ५	मर्मत	१	५.३६	१५१५००।०		५.३६			१	१००	१५१५००।०	
६	चिस्पाधारा खानेपानी मर्मत योजना तेवाड ८	मर्मत	१	५.३६	१५१५००।०		५.३६			१	१००	१५१५००।०	
७	कोपगैरा खानेपानी मर्मत योजना करेटी ६	मर्मत	१	७.१४	२०२०००।०		७.१४			१	१००	२०२०००।०	
८	कोटघर खानेपानी मर्मत योजना गजुल ४	मर्मत	१	१.७९	५०५००।०		१.७९			१	१००	५०५००।०	
९	घ्यांग्रो खानेपानी मर्मत योजना उवा ३	मर्मत	१	७.१४	२०२०००।०		७.१४			१	१००	२०२०००।०	
१०	खवाडखोला खानेपानी मर्मत योजना तालावाड ६	मर्मत	१	७.१४	२०२०००।०		७.१४			१	१००	२०२०००।०	
११	फुन्टीवाड खानेपानी मर्मत योजना थवाड १	मर्मत	१	१२.५०	३५३५००।०		१२.५०			१	१००	३५३५००।०	
१२	गोहाखोला लघु जलविद्युत मर्मत आयोजना गाम ९	मर्मत	१	८.९३	२५२५००।०		८.९३			१	१००	२५२५००।०	
१३	पाछावाड खानेपानी मर्मत योजना पाछावाड ८ र ९	मर्मत	१	९.८२	२७७७५०।०		९.८२			१	१००	२७७७५०।०	
१४	होडिङ्ग बोर्ड स्थापना			२.२३	६३०००।०		२.२३				१००	६३०००।०	
१५	सार्वजनिक सुनुवाई गा.वि.स. स्तरमा			०.७१	२००००।०		०.७१				१००	२००००।०	
१६	उपभोक्ता समितिलाई मर्मत सम्भार तालिम			२.३९	६७७५०।०		२.३९				१००	६७७५०।०	
१७	प्रशासनिक खर्च			४.५२	१२८०००।०		४.५२				१००	१२८०००।०	
<b>जम्मा</b>				<b>१००</b>	<b>२८२९०००।०</b>		<b>१००</b>					<b>२८२९०००।०</b>	

























०१०
८९११
१००१०
०१०
९९१९
१००१०
१००१०
१००१०
९३१२
१००१०
०१०
१००१०

૧૦૦૧૦
ઘન્ટમજ
૦૧૦
૧૮૨૧૩

૫૧૦
૪૩૧૧
૦૧૦
૧૫૧૭
ઘન્ટમજ
૩૨૧૭

















